

УТВЕРЖДАЮ:
 Ген. директор ОАО "Теплоэнерго"
 Д.Г. Выхристюк
 " " 2025 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке тепловых сетей, ЦТП, ПНС и котельных ОАО "Теплоэнерго"
 к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объёмы	Сумма в тыс. руб. без НДС	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6
Общие мероприятия					
1	Разработка и согласование программ испытаний магистральных и внутриквартальных т/сетей				март
2	Разработка мероприятий на период останова источников тепла				апрель
3	Подготовка автотранспорта и спец. техники с комплектацией необходимыми запчастями, приборами, средствами защиты, материалами и оборудованием				апрель
Тепловые сети					
1	Испытание на прочность и плотность магистральных т/сетей давлением 20 кг/см ²	км	48,32		май-июль
2	Испытание на прочность и плотность внутриквартальных тепловых сетей после окончания отопительного сезона	км	226,70		апрель-май
3	Ликвидация порывов на т/сетях после испытаний на прочность и плотность	шт		1500	май-сентябрь
Капитальный ремонт тепловых сетей					
	Модернизация тепловой сети от котельной юго-западного района и от котельной жилого массива (Инвестиционная программа)	км	0,07	384,25	май-сентябрь
	Итого по ЦТС:			384	
Котельные					
1	Экспертиза промбезопасности горелочных устройств Polidoro котлов Хопер-100А №1; 2; 3 котельной ПВЛ .	шт	3	60,0	июнь
2	Экспертиза промбезопасности внутренних г/пр., технич.устройств и ПРГ котельной Незнамово	шт	1	90,0	июль

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объёмы	Сумма в тыс. руб. без НДС	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6
3	Проверка дымоventилиционных систем котельных	шт	56	100	май -август
4	Замена входного экрана водогрейного котла ПТВМ-50, КЮЗР	шт	1	2765	июль
5	Замена глубинного насоса скважины №2, КЖМ	шт	1	140	июль
6	Замена теплообменника котла Хопер-100 №2 котельной ПВЛ	шт	1	100	август
Итого по ЦК:				3255	
Всего:				5 139	

Начальник ПТО



Н.А. Шитко

Исп. 24-25-68
Глушец Наталья Владимировна
Мазницына Татьяна Ильинична


