


3.2.6	Модернизация Котельной Жилмассива с заменой подогревателя ПП1-108-07-2 на подогреватель ПП 1-53-7-2	2025	2025	2025						1023,40	1684,748							1684,75
-------	---	------	------	------	--	--	--	--	--	---------	----------	--	--	--	--	--	--	---------

3.2.7	Модернизация подогревателя котельной Юго-Западного Района, с установкой ПП1-24-7-2 с трубной системой марки 10*18Н10Т	2025	2025	2025	2025						598,40	396,16									396,16	
3.2.8	Модернизация питательного насоса с установкой ЦНСГ 38/176 с электродвигателем 30 кВт котельной Юго - Западного района	2025	2025	2025							226,00	286,24									286,24	
3.2.9	Модернизация двигателей дымососа и вентиляторов котла КВГМ 100 № 1 с установкой частотных приводов котельной Жилмассива	2026		2026							17914,00										0,00	
3.2.10	Модернизация насосного агрегата (сетевого насоса) с установкой Д 1250-125 котельной Юго - Западного района	2028		2028							6704,70										0,00	
3.2.11	Модернизация электродвигателя вентиляторов котла КВГМ 100 № 2 с установкой частотного привода котельной Жилмассива	2028		2028							1683,97										0,00	
3.2.12	Модернизация насосного агрегата (сетевого насоса) с установкой Д 1250-125 котельной Юго - Западного района	2025	2025	2025							5841,80	4187,538									4187,54	
Всего по группе 3											81158,59	24401,53	4955,94								29357,46	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																						
Всего по группе 4											0,00										0,00	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																						
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																						
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																						
Всего по группе 5											0,00										0,00	
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической																						
Всего по группе 6											0,00										0,00	
ИТОГО по программе											113080,94	24401,53	4955,94								29357,46	

Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго"



Д.Г. Выхристюк

Заместитель начальника ПТО  
Кириляк О.М.

