

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)											Примечание			
		план	факт	план	факт	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт													
						Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки			Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения	Прочие источники финансирования		Всего:		
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.1	8.11	8.12	9		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																									
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																									
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																									
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																									
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																									
Всего по группе 1																									
												0,00											0,00		
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																									
2.1.1	Новое строительство (перебуривание) скважины № 544/7177(2) Котельной Юго-Западного района	2025	2025	2025							14962,54		9772,55									0,00	В работе		
2.1.2	Новое строительство (перебуривание) скважины № 106 (1) Котельной Юго-Западного района	2027		2027							16959,81											0,00			
Всего по группе 2																									
												31922,35	0,00	9772,55											0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																									
3.1.1	Реконструкция тепловой сети с.Солдатское всего: в т.ч.:	2028		2028		125	70	0,373	надз.	0,409	8769,07												0,00		
						100	40	0,382		0,2326															
						80	23	0,130	надз.	0,1162															
						70	14	0,372	подз.	0,1162															
						50	6	0,263		0,0802															
3.1.2	Модернизация тепловой сети от котельной юго-западного района и от котельной жилого массива	2025	2025	2025	2025	от 15 до 900	от 0,6 до 6500	1,51566	подз.		10037,44	384,25	9851,54										10235,79	Исполнено	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																									
3.2.1	Модернизация сетевого насоса котельной микрорайона Углы, с установкой ЧП на электродвигатели	2024	2024	2024	2024						319,30	607,69											607,69	Исполнено	
3.2.2	Модернизация двигателей дымососа и вентиляторов котла КВГМ 100 № 5 с установкой частотных приводов котельной Жилмассива	2024	2024	2024	2025						16357,40	16304,02											16304,02	Исполнено	
3.2.3	Модернизация газо - горелочных устройств котельных : с.Федосеевка, с. Крутое; с. Котово (д/с); с. Бабанинка; с. Сорокино (д/с); с. Обуховка; квартала Старая Мельница; м-на Заречье 6; м-на Заречье 14	2025	2025	2025	2025						7609,74	1871,14											1871,14	Исполнено	
3.2.4	Модернизация подогревателя с установкой ВВП 15-325-2000 с трубной системой марки 08*18Н10Г, котельной Юго-Западного Района	2025	2025	2025	2025						621,88	311,71											311,71	Исполнено	
3.2.5	Реконструкция котельной с. Обуховка	2025	2025	2025	2025						3451,49	5950,98											5950,98	Исполнено	
3.2.6	Модернизация Котельной Жилмассива с заменой подогревателя ПП1-108-07-2 на подогреватель ПП 1-53-7-2	2025	2025	2025	2025						1023,40	1684,75											1684,75	Исполнено	

3.2.7	Модернизация подогревателя котельной Юго-Западного Района, с установкой ПП1-24-7-2 с трубной системой марки 10*18Н10Т	2025	2025	2025	2025															396,16	Исполнено
3.2.8	Модернизация питательного насоса с установкой ЦНСГ 38/176 с электродвигателем 30 кВт котельной Юго - Западного района	2025	2025	2025	2025															286,24	Исполнено
3.2.9	Модернизация двигателей дымососа и вентиляторов котла КВГМ 100 № 1 с установкой частотных приводов котельной Жилмассива	2026		2026																0,0	
3.2.10	Модернизация насосного агрегата (сетевого насоса) с установкой Д 1250-125 котельной Юго - Западного района	2028		2028																0,0	
3.2.11	Модернизация электродвигателя вентиляторов котла КВГМ 100 № 2 с установкой частотного привода котельной Жилмассива	2028		2028																0,0	
3.2.12	Модернизация насосного агрегата (сетевого насоса) с установкой Д 1250-125 котельной Юго - Западного района	2025	2025	2025	2025															4187,54	Исполнено
Всего по группе 3										81158,59	31984,48	9851,54								41836,02	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																					
Всего по группе 4										0,00										0,00	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																					
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																					
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																					
Всего по группе 5										0,00										0,00	
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической																					
Всего по группе 6										0,00										0,00	
ИТОГО по программе										113080,94	31984,48	19624,09								41836,02	

Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго"

Д.Г. Выхристюк

Заместитель начальника ИТО
Кириляк О.М.